



Aufheizprotokoll für CHEMOTECHNIK-Schnellzemente

Auftraggeber: _____

Gebäude / Liegenschaft: _____

Bauabschnitt/-teil/ Stockwerk/Wohnung: _____

Anlagenteil: _____

Anforderungen:

Bei Estrichen aus CHEMOTECHNIK-Schnellzementen (THERMORAPID® 2.0, THERMORAPID® 3.0, THERMORAPID® Classic, RHEORAPID®, RHEODEKOR®, RHEOCRETE®, RHEOPLAN®, RHEOBOND®) darf damit **frühestens 3 Tage nach dem Einbau** des Estrichs begonnen werden. Gemäß „Schnittstellenkoordination“ (Download unter www.flaechenheizung.de) ist für die ersten **3 Tage** eine **Vorlauftemperatur** von **+ 20 bis + 25 °C** und **danach 4 Tage** lang die **maximale** Auslegungs-**Vorlauftemperatur** (i.d.R. bis 45°C) zu halten. Vorausgesetzt ist eine vollflächige Verlegung der Fußbodenheizung nach DIN EN 1264 (auch unter später vorhergesehenen Badewannen/Küchenzeilen usw.) und ein gleichmäßiges Aufheizen der Estrichflächen (bzw. Heizkreisen). Nach dem Abschalten der Fußbodenheizung ist der Estrich bis zur Erkaltung vor Zugluft und zu schneller Abkühlung zu schützen

Dokumentation:

1) Art des Estrichs, Fabrikat:

2) Ende Einbau des Heizestrichs (Datum):

3) Beginn des Funktionsheizens (Datum):
mit konstanter Vorlauftemperatur $t_V = 25 \text{ °C}$, 3 Tage beibehalten

4) Anhebung auf maximale Auslegungsvorlauftemperatur (Datum).....
maximale Vorlauftemperatur $t_{Vmax} = \dots\dots \text{ °C}$; 4 Tage beibehalten

5) Ende des Funktionsheizens (Datum):
Bei Frostgefahr wurde die Anlage entsprechend in Betrieb gelassen Ja Nein

6) Das Funktionsheizen wurde unterbrochen Ja Nein
Wenn ja: Von bis

7) Die Räume wurden zugfrei belüftet und nach dem Abschalten der Fußbodenheizung alle Fenster und Außentüren verschlossen. Ja Nein

8) Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von °C für weitere Baumaßnahmen freigegeben.
 Die Anlage war dabei außer Betrieb.
 Der Fußboden wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von °C beheizt.

Estrich gibt Füßen den Boden

Bestätigung:

.....
Ort/Datum

.....
Ort/Datum

.....
Bauherr/Auftraggeber
Stempel/Unterschrift

.....
Bauleiter/Architekt
Stempel/Unterschrift

.....
Ort/Datum

.....

.....
Heizungsbauer
Stempel/Unterschrift