



## **Aufheizprotokoll für CHEMOTECHNIK-Schnellzemente**

Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Gebäude / Liegenschaft: \_\_\_\_\_

Bauabschnitt/-teil/ Stockwerk/Wohnung: \_\_\_\_\_

Anlagenteil: \_\_\_\_\_

### Anforderungen:

Bei Estrichen aus CHEMOTECHNIK-Schnellzementen (THERMORAPID® 2.0, THERMORAPID® 3.0, THERMORAPID® Classic, RHEORAPID®, RHEODEKOR®, RHEOCRETE®, RHEOPLAN®, RHEOBOND®) darf damit **frühestens 3 Tage nach dem Einbau** des Estrichs begonnen werden. Gemäß „Schnittstellenkoordination“ (Download unter [www.flaechenheizung.de](http://www.flaechenheizung.de)) ist für die ersten **3 Tage** eine **Vorlauftemperatur** von **+ 20 bis + 25 °C** und **danach 4 Tage** lang die **maximale** Auslegungsvorlauftemperatur (i.d.R. bis 45°C) zu halten. Nach dem Abschalten der Fußbodenheizung ist der Estrich bis zur Erkaltung vor Zugluft und zu schneller Abkühlung zu schützen

### Dokumentation:

1) Art des Estrichs, Fabrikat: .....

2) Ende Einbau des Heizestrichs (Datum): .....

3) Beginn des Funktionsheizens (Datum): .....  
mit konstanter Vorlauftemperatur  $t_V = 25 \text{ °C}$ , 3 Tage beibehalten

4) Anhebung auf maximale Auslegungsvorlauftemperatur (Datum).....  
maximale Vorlauftemperatur  $t_{Vmax} = \dots\dots \text{ °C}$ ; 4 Tage beibehalten

5) Ende des Funktionsheizens (Datum): .....  
Bei Frostgefahr wurde die Anlage entsprechend in Betrieb gelassen Ja  Nein

6) Das Funktionsheizen wurde unterbrochen Ja  Nein   
Wenn ja: Von ..... bis .....

7) Die Räume wurden zugfrei belüftet und nach dem Abschalten der Fußbodenheizung alle Fenster und Außentüren verschlossen. Ja  Nein

8) Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von ..... °C für weitere Baumaßnahmen freigegeben.  
 Die Anlage war dabei außer Betrieb.  
 Der Fußboden wurde dabei mit einer Vorlauftemperatur von ..... °C beheizt.

**Estrich gibt Füßen den Boden**

**Bestätigung:**

.....  
Ort/Datum

.....  
Ort/Datum

.....  
Bauherr/Auftraggeber  
Stempel/Unterschrift

.....  
Bauleiter/Architekt  
Stempel/Unterschrift

.....  
Ort/Datum

.....

.....  
Heizungsbauer  
Stempel/Unterschrift